



**DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE FUNCHAL**

**4.º TRIMESTRE**

**PONTO DE ENTREGA:** 1162 - ZA do SAMF + Sistema Elevatório dos Socorridos (ALTA)

**2021**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água, através de análises periódicas nos pontos de entrega aos respetivos utilizadores, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (DRAAC).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Alumínio	200	µg/L Al	164	164	0	100,00%	1	1	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100mL	0	0	0	100,00%	4	4	100%
Cheiro	3	Factor de Diluição	<1 (LQ) (T. da amostra a 25 °C, 48 horas após colheita)	<1 (LQ) (T. da amostra a 25 °C, 48 horas após colheita)	0	100,00%	1	1	100%
Cloro Residual Livre	---	mg/L Cl <sub>2</sub>	0,4	0,7	0	100,00%	4	4	100%
Clostridium perfringens	0	N/100mL	0	0	0	100,00%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	119	119	0	100,00%	1	1	100%
Cor	20	mg/L PtCo	<5 (LQ)	<5 (LQ)	0	100,00%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100mL	0	0	0	100,00%	1	1	100%
Escherichia Coli	0	N/100mL	0	0	0	100,00%	4	4	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/mL	0	0	0	100,00%	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/mL	2	2	0	100,00%	1	1	100%
pH	6,5 - 9,5	Escala de Sorensen	7,2 a 18 °C	7,2 a 18 °C	0	100,00%	1	1	100%
Sabor	3	Factor de Diluição	<1 (LQ) (T. da amostra a 25 °C, 48 horas após colheita)	<1 (LQ) (T. da amostra a 25 °C, 48 horas após colheita)	0	100,00%	1	1	100%
Turvação	1,0	NTU	0,33	0,33	0	100,00%	1	1	100%

**Avaliação:** Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro